

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๓	โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	ธ.ค. - ม.ค. เม.ย.	๒๐,๐๐๐	๒,๑๘๒	๑๗,๘๑๘	หน้า อบต. บางระกำ	สำนักปลัดฯ			/	

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	ธ.ค. - ม.ค.	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	/			สถานการณ์โควิด

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข (โครงการโรคเอดส์)	ต.ค. - ก.ย.	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข (โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	ต.ค. - ก.ย.	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	ในพื้นที่	กอง สาธารณสุขฯ	/			
๓	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข (โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก)	ต.ค. - ก.ย.	๑๑๕,๐๐๐	-	๑๑๕,๐๐๐	ในพื้นที่	กอง สาธารณสุขฯ	/			
๔	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข (โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ)	ต.ค. - ก.ย.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กอง สาธารณสุขฯ	/			
๕	จัดหาวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ต.ค. - ก.ย.	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กอง สาธารณสุขฯ	/			
๖	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ต.ค. - ก.ย.	๗,๒๐๐	-	๗,๒๐๐	ในพื้นที่	กอง สาธารณสุขฯ	/			ไม่เบิกงบประมาณ
๗	สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	ต.ค. - ก.ย.	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กอง สาธารณสุขฯ/ อสม.	/			
๘	โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ต.ค. - ก.ย.	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กอง สาธารณสุขฯ/ กรรมการ หมู่บ้าน	/			

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ	ต.ค. - ก.ย.	๙๐,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			
๒	โครงการพัฒนาสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	ม.ค. - ก.ย.	-	-	-	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	ต.ค. - ก.ย.	-	-	-	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ	ต.ค. - ก.ย.	-	-	-	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	ไม่ใช้งบประมาณ

๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการณรงค์ แก้ไข ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	ต.ค. - ก.ย.	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ในพื้นที่	กอง สาธารณสุขฯ	/			
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน	ต.ค. - ก.ย.	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			

๑.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา	ม.ค. - ก.ย.	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา	ธ.ค. - ก.ย.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			
๓	โครงการจัดซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย	ธ.ค. - ก.ย.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			

๑.๗ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพ ของ อบต.	ต.ค. - ก.ย.	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสวัสดิการชุมชนตำบลบางระกำ	ต.ค. - ก.ย.	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. - ก.ย.	๗,๒๐๑,๒๐๐	๒,๙๘๙,๐๐๐	๔,๒๑๒,๒๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	กรมฯ โอน
๔	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	ต.ค. - ก.ย.	๑,๒๑๙,๒๐๐	๔๔๙,๔๐๐	๗๖๙,๘๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	กรมฯ โอน
๕	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค. - ก.ย.	๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	ม.ค. - ก.ย.	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนตั้งแต่สะพานสวัสดิ์แดง ถึง บ้านนายวิเชียร แสงสร้อย หมู่ที่ ๒	ม.ค. - ก.ย.	๒๕๙,๐๐๐	-	๒๕๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	/			
๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายริมบึง หมู่ที่ ๔ ตั้งแต่สวนสุขภาพ สะพานท่าข้าม ถึงบ้านนายสวัสดิ์ จันทรงศรี	ม.ค. - ก.ย.	๒๐๙,๐๐๐	-	๒๐๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	/			
๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายรางบอน เชื่อมหมู่ที่ ๓	ม.ค. - ก.ย.	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	๑,๒๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	/			
๔	ก่อสร้างถนนคสล. สายคลองขุดใหม่ (สายโรงเจ) หมู่ที่ ๓	ม.ค. - ก.ย.	๕๕๘,๐๐๐	-	๕๕๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	/			
๕	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยหอมช่วงทรัพย์ หมู่ที่ ๒	ม.ค. - ก.ย.	๗๒,๐๐๐	-	๗๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	/			
๖	โครงการลงหินคลุกซอยมีสาวงษ์ หมู่ที่ ๓	ม.ค. - ก.ย.	๓๔,๐๐๐	-	๓๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	/			

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ - ๔ ตำบลบางระกำ	มี.ค. - ก.ย.	๑๕๐,๐๐๐	๖๔,๙๗๔	๘๕,๐๒๖	ในพื้นที่	กองช่าง		/		

๓.๔ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องถึงประปา ภายในตำบล	ต.ค. - ก.ย.	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กองช่าง	/			
๒	โครงการวางท่อประปา สายสวัสดิ์แดง หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านนายวิเชียร แสงสร้อย	ม.ค. - ก.ย.	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	/			
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาบริเวณซอยต่าง ๆ บริเวณสายกลางบางราโท หมู่ที่ ๒	ม.ค. - ก.ย.	๒๐๕,๐๐๐	-	๒๐๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	/			
๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณห้องถึงประปาโรงเจ หมู่ที่ ๓	ม.ค. - ก.ย.	๗๐๒,๐๐๐	-	๗๐๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	/			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร (จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร)	ต.ค. - ก.ย.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร (จัดทำวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์)	ต.ค. - ก.ย.	๑๐,๐๐๐	๑,๐๕๐	๘,๙๕๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	
๓	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้าน)	ม.ค. - ก.ย.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			
๔	โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำตำบล และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	ม.ค. - ก.ย.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			
๕	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร (จัดทำเว็บไซต์)	ต.ค. - ก.ย.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครู ผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน	ม.ค. - มี.ค.	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	ศพด.	สำนักปลัดฯ	/			
๒	โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางระกำ	ต.ค. - ก.ย.	๑๔๗,๐๐๐	๔๙,๕๑๘	๙๗,๔๘๒	ศพด.	สำนักปลัดฯ			/	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลบางระกำ	ต.ค. - ก.ย.	๓๓๕,๓๓๕	๑๒๖,๐๕๘.๔๐	๒๐๙,๒๗๗	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	
๔	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการปฐมวัย	ม.ค. - ก.ย.	๘๔,๙๐๐	-	๘๔,๙๐๐	ศพด.	สำนักปลัดฯ	/			
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. - ก.ย.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ศพด.	สำนักปลัดฯ	/			
๖	อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	ต.ค. - ก.ย.	๕๖๐,๐๐๐	๒๘๗,๗๐๐	๒๗๒,๓๐๐	โรงเรียนฯ	สำนักปลัดฯ			/	

๔.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์	มี.ค. - เม.ย.	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			สถานการณ์โควิด
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	ต.ค. - พ.ย.	๓๐,๐๐๐	๑๔,๔๐๐	๑๕,๖๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	
๓	โครงการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	ต.ค. - ก.ย.	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการ	ต.ค. - ก.ย.	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. - ก.ย.	๙๕๐,๐๐๐	๔๐๙,๔๙๓	๕๔๐,๕๐๗	ในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ			/	
๒	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานกำจัดขยะมูลฝอย	ต.ค. - ก.ย.	๒๑๖,๐๐๐	๕๓,๐๔๐	๑๖๒,๙๖๐	ในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ			/	
๓	โครงการซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานกำจัดขยะมูลฝอย	ต.ค. - ก.ย.	๒๓๐,๐๐๐	๑๖,๖๗๐	๒๑๓,๓๓๐	ในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ			/	

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการหน้าบ้านนำมอง	ธ.ค. - ก.ย.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กอง	/			
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. - ก.ย.	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ	/			
๓	สนับสนุนงบประมาณด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. - ก.ย.	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ	/			

๕.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการกำจัดวัชพืชภายในตำบลบางระกำ	ต.ค. - ก.ย.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กอง สาธารณสุข	/			
๒	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม บริเวณบึงกุ่ม-บึงบางช้าง	ต.ค. - ก.ย.	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กอง สาธารณสุข	/			

๕.๔ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	สนับสนุนงบประมาณด้านการเฝ้าระวังและป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยทางธรรมชาติ	ต.ค. - ก.ย.	๒๕๐,๐๐๐	๒๙,๑๕๗.๕๐	๒๒๐,๘๔๓	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการเลือกตั้งของ อบต.บางระกำ และโครงการเกี่ยวกับการ รณรงค์ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งต่าง ๆ	ต.ค. - ก.ย.	๖๐๐,๐๐๐	๔๒๓,๑๒๔	๑๗๖,๘๗๖	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ			/	
๒	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ อบต.บาง ระกำ	ต.ค. - ก.ย.	-	-	-	อบต.	สำนักปลัดฯ			/	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร	ต.ค. - ก.ย.	-	-	-	อบต.	สำนักปลัดฯ			/	ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๔	โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. - ก.ย.	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	อบต.	สำนักปลัดฯ	/			
๕	โครงการจัดทำแผนท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน	ต.ค. - ก.ย.	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	อบต.	สำนักปลัดฯ	/			
๖	ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมการฝึกอบรมในราชอาณาจักร	ต.ค. - ก.ย.	๑๐๐,๐๐๐	๔๕,๙๗๔	๕๔,๐๒๖	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ/ กองคลัง			/	
๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค. - ก.ย.	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่	กองคลัง			/	
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	ต.ค. - ก.ย.	๑๐,๐๐๐	๒,๔๐๐	๗,๖๐๐	ในพื้นที่	กองคลัง			/	
๙	โครงการจัดทรวัด อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	ต.ค. - ก.ย.	๕๗๐,๐๐๐	๑๒๙,๔๓๑	๔๔๐,๕๖๙	อบต.	สำนักปลัด/ กองคลัง			/	
๑๐	ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์	ต.ค. - ก.ย.	๓๖๐,๐๐๐	๕๘,๙๑๕	๓๐๑,๐๘๕	อบต.	สำนักปลัด/ กองคลัง			/	
๑๑	อุดหนุนส่วนราชการโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ต.ค. - ก.ย.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	อบต.	สำนักปลัดฯ			/	

๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	ต.ค. - ก.ย.	๒๐๐,๐๐๐	๒๗,๒๙๐	๑๗๒,๗๑๐	อบต.	สำนักปลัดฯ			/	
๒	โครงการจัดทรวัด ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ต.ค. - ก.ย.	๑๗๒,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๖๑,๕๐๐	อบต.	สำนักปลัดฯ			/	

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการจัดท้าววัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	ต.ค. - ก.ย.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ศพด.	สำนักปลัดฯ	/			

๖.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้า รับการฝึกอบรมในราชอาณาจักร	ต.ค. - ก.ย.	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	อบต.	กอง สาธารณสุขฯ	/			
๒	โครงการจัดท้าววัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	ต.ค. - ก.ย.	๘๕,๐๐๐	๒๔,๑๒๐	๖๐,๘๘๐	อบต.	กอง สาธารณสุขฯ			/	
๓	ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์	ต.ค. - ก.ย.	๙๐,๐๐๐	๓๙,๖๗๒	๕๐,๓๒๘	อบต.	กอง สาธารณสุขฯ			/	

๖.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้า รับการฝึกอบรมในราชอาณาจักร	ต.ค. - ก.ย.	๒๐,๐๐๐	๗,๘๒๐	๑๒,๑๘๐	อบต.	กองช่าง			/	
๒	โครงการจัดท้าววัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	ต.ค. - ก.ย.	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๒,๙๗๔	๓๓๗,๐๒๖	อบต.	กองช่าง			/	
๓	ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์	ม.ค. - ก.ย.	๑๕๐,๐๐๐	๔,๓๐๐	๑๔๕,๗๐๐	อบต.	กองช่าง			/	

๖.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	ต.ค. - ก.ย.	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ในพื้นที่	สำนักปลัดฯ	/			

๖.๗ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการจัดท้าววัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	ต.ค. - ก.ย.	๑๖๕,๐๐๐	๓๖,๑๖๕	๑๒๘,๘๓๕	อบต.	กองช่าง/กอง สาธารณสุขฯ			/	
๒	ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์	ต.ค. - ก.ย.	๗๐,๐๐๐	๒,๓๐๐	๖๗,๗๐๐	อบต.	กอง สาธารณสุขฯ			/	

๖.๘ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	โครงการจัดท้าววัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	ต.ค. - ก.ย.	๔๘๐,๐๐๐	๘๕,๙๑๐	๓๙๔,๐๙๐	อบต.	กองคลัง/กอง ช่าง			/	
๒	ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์	ต.ค. - ก.ย.	๑๗๐,๐๐๐	๓๘,๗๙๘.๔๐	๑๓๑,๒๐๒	อบต.	กองคลัง/กอง ช่าง			/	

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที	ก.พ. - ก.ย.	๑๐๕,๐๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐	อบต.บางระกำ	สำนักปลัดฯ	/			
๒	เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	ก.พ. - ก.ย.	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	อบต.บางระกำ	กองคลัง	/			

๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาและอุปสรรค
								ยังไม่ได้ทำ	กำลังทำ	ทำแล้ว	
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ก.พ. - ก.ย.	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐	อบต.บางระกำ	สำนักปลัดฯ	/			